

110-kV-Leitungsneubau Anschluss Hörbering

Bauinfo Nr. 4

Die Kabelbaustelle ist seit Mitte Dezember abgeschlossen und das Projekt befindet sich in seiner abschließenden Phase. Somit erhalten Sie heute die letzte Bauinformation von uns. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und stehen Ihnen auch weiterhin für Fragen rund um das Projekt zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und ein gesundes und glückliches neues Jahr.

Das 110-kV-Kabelleitungsneubauprojekt Hörbering befindet sich in seiner letzten Phase. Die Arbeiten am Kabelgraben und die Kabelmontage sind erfolgreich abgeschlossen. Das Baulager auf dem Volksfestplatz in Neumarkt-Sankt Veit hat sich deutlich verkleinert.



Viele Mitarbeiter haben mit ihren Arbeitsgeräten die Baustelle bereits verlassen. Ein Großteil der Oberflächen ist wiederhergestellt und die Baustraßen sind bis auf die Zuwegung zum Mast zurückgebaut.

Gleichzeitig bringen wir die Gemeinde- und Privatwege, die für den An- und Abtransport der Materialien ausgebaut wurden, wieder in ihren ursprünglichen Zustand. Wenn Schnee und Frost diese Maßnahmen nicht verzögern, dann schließen wir diese Arbeiten planmäßig bis Ende Februar 2017 ab.



Erfolgreiche Kabelprüfung

Zum Abschluss der Kabelmontage wurde Mitte Dezember an der Kabelleitung erfolgreich eine sog. Hochspannungsprüfung durchgeführt. Hierbei wurden mit einer mobilen Prüfanlage die einzelnen Kabeladern langsam bis zur 2,5-fachen Betriebsspannung der Kabelleitung belastet. Sobald sich die Spannung auf dieser Ebene stabilisierte, wurde sie rund 30 Minuten zur Messung und Feststellung der Fehlerfreiheit gehalten. Durch spezielle Messungen wurden auch die Betriebsparameter der Kabelstrecke ermittelt, sodass später der Strom fehlerfrei durch das Kabel fließen kann.



Über den Winter prüfen wir im Umspannwerk abschließend die Hochspannungs-Schaltanlagen. Die Inbetriebnahme und die Anbindung an das regionale Verteilernetz sind im Frühjahr 2017 geplant.

Mit vorweihnachtlichen Grüßen,
Ihr



Markus Schmitt
(Projektleiter)

Ihre Ansprechpartner vor Ort:

- Walter Sedlmeier, Baukontrolleur, 01 72 - 8 26 21 84; walter.sedlmeier@bayernwerk.de
- Jürgen Plankl, Bauleiter, 01 70 - 5 71 98 53; juergen.plankl@streicher.de
- Daniela Hilpert, Kommunikation, 09 11 - 53 06 31 16; bayernwerk@kaltwasser.de

www.bayernwerk.de

bayernwerk